

REGIONE BASILICATA  
**COMUNE DI BERNALDA**  
(Provincia di Matera)  
- Ufficio Tecnico -

- opera in progetto:

**BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO  
"Michele LORUSSO" MEDIANTE LA TRASFORMAZIONE  
DEL FONDO DA TERRA BATTUTA IN ERBA SINTETICA.**

**Importo: € 630.000,00**

- livello progettuale:

**Progetto Esecutivo**

(Adeguate alle prescrizioni di cui al parere della "LND Servizi" S.r.l. - prot. n. 349/AA/DGS (15-19) del 18 giugno 2015)

- elaborato:

**Tav. G**

**Cronoprogramma**

Progettista:

**Geom. Vittorio ROSELLI**

Responsabile del Procedimento:

**Per. Agr. Donato TROIANO**

Coordinamento Sicurezza:

**Geom. Vittorio ROSELLI**

Scala:

Data : gennaio 2015

Agg. : maggio 2016

(Interventi di completamento)

QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA									
N°	LAVORAZIONE	IMPORTO LAVORAZIONE	Squadra Tipo	N° Squadre	INCIDENZA MANO D'OPERA	COSTO MANO D'OPERA	COSTO Medio GIORNATA OPERAIO	N° OPERAI /GIORNO	N° GIORNATE
Col.	1	2	3	4	5	6=2X5	7	8 = (2X5)/7	9 = 8/3X4
1	<i>Scavo, asporto e trasporto a discarica di materie, formazione massicciate drenanti, ecc;</i>	€ 124.894,81	4	1	27,153%	€ 33.912,69	260	130,43	32,61
2	<i>Canali, tubazioni e pozzetti drenanti</i>	€ 65.949,43	4	1	25,417%	€ 16.762,37	260	64,47	16,12
3	<i>Impianto irrigazione campo</i>	€ 14.364,05	3	1	23,080%	€ 3.315,22	260	12,75	4,25
4	<i>Finiture di opere generali (manti in erba artificiale)</i>	€ 325.089,03	5	1	25,518%	€ 82.956,22	260	319,06	63,81
5	<i>Arredi e finiture</i>	€ 6.780,00	2	1	10,481%	€ 710,61	260	2,73	1,37
<b>Totale</b>		<b>€ 537.059,32</b>			<b>25,631%</b>	<b>€ 137.652,83</b>		<b>529,45</b>	<b>118,16</b>

<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 537.059,32</b>
<b>COSTO MANO D'OPERA</b>	<b>€ 137.652,83</b>
<b>NUMERO OPERAI GIORNO</b>	<b>529,45</b>
<b>NUMERO GIORNATE</b>	<b>118,16</b>
<b>INCIDENZA MANO D'OPERA</b>	<b>25,631%</b>

Bonifica e ristrutturazione del campo di calcio "Michele Lorusso" mediante la trasformazione del fondo da terra battuta in erba sintetica

		<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>																																																																																																																																	
0	Impianto cantiere	[Gantt bar for activity 0: Day 0 to Day 1]																																																																																																																																	
1	Scavo, asporto e trasporto a discarica di materie, formazione massicciate drenanti, ecc;	[Gantt bar for activity 1: Day 1 to Day 30]																																																																																																																																	
2	Canali, tubazioni e pozzetti drenanti	[Gantt bar for activity 2: Day 30 to Day 45]																																																																																																																																	
3	Impianto irrigazione campo	[Gantt bar for activity 3: Day 45 to Day 50]																																																																																																																																	
4	Finiture di opere generali (manti in erba artificiale)	[Gantt bar for activity 4: Day 50 to Day 118]																																																																																																																																	
5	Arredi e finiture	[Gantt bar for activity 5: Day 118 to Day 120]																																																																																																																																	
6	Smobilizzo cantiere	[Gantt bar for activity 6: Day 120 to Day 121]																																																																																																																																	
<b>Totale</b>		<b>GIORNI 120</b>																																																																																																																																	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130																																																																																																																					