



CITTA' DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



tav. U 7

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e Quadro Economico

- **SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'** delle Opere di Urbanizzazione realizzate a tutto il S.A.L. Nr. 2
- **Computo Metrico Estimativo** delle Opere di Completamento redatto con il Prezziario vigente
- **QUADRO ECONOMICO** Riepilogativo e **PARALLELO** di spesa con il Progetto Approvato

OGGETTO: Attuazione Opere di Urbanizzazioni -Comparto Edilizio C3/6

COMMITTENTI:

sig. **FERRULLI Emanuele**, (Codice Fiscale FRR MNL 48R19 A225S), nato a ALTAMURA (Ba) il 19/10/1948 e residente in ALTAMURA alla VIA BARCELLONA n. 10 , in nome e per conto della **Società MAIN STREET SRL** con sede in ALTAMURA (Ba) alla Via BARCELLONA n.10,

Policoro lì 17/02/2015

Il Committente

I progettisti

A) LAVORI A CORPO		Progetto originario a)	1°SAL b)	Lavori eseguiti al 19-12-2012 2° SAL - c)	Lavori di Variante e da completare - d)	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE (c+d)
		€.	€.	€.	€.	€.
A.s)	Lavori viabilità stradale	€ 247 433,91	€ 100 013,10	€ 154 591,69	€ 104 259,09	€ 258 850,78
A.b)	Rete fogna bianca	€ 69 994,46	€ 56 399,00	€ 41 116,82	€ 3 376,70	€ 44 493,52
A.f)	Rete fogna nera	€ 35 106,22	€ 27 268,75	€ 36 077,54	€ 4 078,29	€ 40 155,83
A.i)	Rete pubblica illuminazione ed energia	€ 81 391,50	€ 20 115,70	€ 25 507,74	€ 11 244,97	€ 36 752,71
A.e)	Rete telefonica	€ 26 567,30	€ 16 455,60	€ 14 583,89	€ 4 962,39	€ 19 546,28
A.g)	Rete Metano	€ 9 641,32	€ -	€ 14 698,75	€ 2 927,40	€ 17 626,15
A.p)	Rete Acquedotto	€ 43 792,67	€ 35 132,38	€ 35 754,52	€ 6 172,63	€ 41 927,15
A.)	Verde pubblico	€ 29 347,28	€ 3 432,18	€ 86,32	€ 55 653,69	€ 55 740,01
A.t)	Sicurezza cantiere	€ 15 998,88	€ 7 137,50	€ 11 617,52	€ 6 000,00	€ 17 617,52
Totale lavori a corpo		€ 559 273,54	€ 265 954,21	€ 334 034,79	€ 198 675,16	€ 532 709,95
B)	Somme a disposizione					
b.1.1)	Direzione Lavori e Contabilità	€ 22 370,94	€ 10 638,17	€ 13 361,39	€ 7 947,01	€ 21 308,40
b.1.2)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 5 592,74	€ 2 659,54	€ 3 340,35	€ 1 986,75	€ 5 327,10
b.1.3)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 8 389,10	€ 3 989,31	€ 5 010,52	€ 2 980,13	€ 7 990,65
	Sommano le spese generali e tecniche	€ 36 352,78	€ 17 287,02	€ 21 712,26	€ 12 913,89	€ 34 626,15
b.2)	Alta Sorveglianza Acquedotto Pugliese 3% di (A.f+A.P)	€ 2 366,97	€ 1 872,03	€ 2 154,96	€ 307,53	€ 2 462,49
b.3)	Messa in esercizio reti gestione da Acquedotto Pugliese 2% di (A.f+A.p)	€ 1 577,98	€ 1 248,02	€ 1 436,64	€ 205,02	€ 1 641,66
b.4)	IVA su spese generali e tecniche il 20%	€ 7 270,56	€ 3 457,40	€ 4 342,45	€ 2 582,78	€ 6 925,23
b.5)	IVA su lavori (Urbanizzazione) il 10%	€ 55 927,35	€ 26 595,42	€ 33 403,48	€ 19 867,52	€ 53 271,00
b.6)	IVA per Alta Sorveglianza il 20%	€ 473,39	€ 374,41	€ 430,99	€ 61,51	€ 492,50
b.7)	IVA per messa in esercizio reti il 20%	€ 315,60	€ 249,60	€ 287,33	€ 41,00	€ 328,33
	Sommano b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7:	€ 104 284,63	€ 51 083,90	€ 63 768,11	€ 35 979,25	€ 99 747,36
C)	Lavori a corpo + somme a disposizione	€ 663 558,17	€ 317 038,11	€ 397 802,90	€ 234 654,41	€ 632 457,31

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AL
COMPARTO EDILIZIO C3/6 DI POLICORO.

COMMITTENTE: Main Street s.r.l. - Altamura (Bari)

IMPRESA: Manive Costruzioni s.r.l. - Altamura (Bari)

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 16 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						265'954,21	
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
48 01-01-02a.02 15/02/2013	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... e Lavori: a) in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; 2) eseguito con mezzo meccanico.							
	SI DETRAGGONO m3	2	2		400,00	6,35	-2'540,00	
49 01-01-04 15/02/2013	Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da cave compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.							
	SI DETRAGGONO m3	2	2		650,00	9,15	-5'947,50	
50 08I-02-025a 15/02/2013	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiu ... i gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: a) su terreni appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A3							
	SI DETRAGGONO mq	2	2		650,00	0,70	-455,00	
51 08-08-300b 15/02/2013	Cordonatura prefabbricata in cemento vibrato, con spigoli superiori della faccia mista smussati o arrotondati, posato su letto di malta cementizia e rinfiancato per un'altezza d ... , posto in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. b) di sezione cm 20 x 25							
	SI DETRAGGONO ml	2	2		1'500,00	15,50	-23'250,00	
52 01-15-01 15/02/2013	Pavimentazione portante continua tipo betonella composta di masselle di calcestruzzo anche integralmente colorato dello spessore di cm. 6, posto in opera per semplice accostamento ... kg/mq., compreso il sottofondo di sabbia lavata non inferiore a cm. 5, data in opera compreso ogni onere e magistero.							
	SI DETRAGGONO mq	2	2		1'650,00	25,00	-41'250,00	
53 01-05-01c 15/02/2013	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compres ... oli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: c) 250 kg/mc							
	SI DETRAGGONO mc	2	3		330,00	77,02	-25'416,60	
54 01-01-02a.02 15/02/2013	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... e Lavori: a) in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; 2) eseguito con mezzo meccanico.							
	SI DETRAGGONO m3	2	3		80,00	6,35	-508,00	
	A R I P O R T A R E						166'587,11	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						166'587,11	
55 01-01-04 15/02/2013	Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da cave compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. SI DETRAGGONO m3	2	3		40,00	9,15	-366,00	
56 08I-02-025a 15/02/2013	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiu ... i gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: a) su terreni appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A3 SI DETRAGGONO mq	2	3		400,00	0,70	-280,00	
57 01-01-02a.02 15/02/2013	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... e Lavori: a) in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; 2) eseguito con mezzo meccanico. SI DETRAGGONO m3	2	3		1'600,00	6,35	-10'160,00	
58 01-01-06a 15/02/2013	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie da ... tura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: a) con terra o materiale proveniente dagli scavi SI DETRAGGONO mc	2	3		1'350,00	5,22	-7'047,00	
59 09-05-10.10 15/02/2013	Tubazioni in PEAD a parete strutturata per condotte fognarie bianche non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi al progetto di norma Europea prEN 13476-1/200 ... doneo per il letto di posa ed il rinfilanco Classe di rigidità 8 kNm/mq: 10- del diametro di 250 mm. - interno mm. 216,0 SI DETRAGGONO ml	2	4		400,00	16,00	-6'400,00	
60 09-05-10.11 15/02/2013	Tubazioni in PEAD a parete strutturata per condotte fognarie bianche non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi al progetto di norma Europea prEN 13476-1/200 ... neo per il letto di posa ed il rinfilanco Classe di rigidità 8 kNm/mq: 11- del diametro di 315 mm. - interno mm. 271,0 SI DETRAGGONO ml	2	4		160,00	24,20	-3'872,00	
61 09-05-56 15/02/2013	Pozzetti di sezione rettangolare o quadrata per protezione e manovra di saracinesca, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaio elettros ... ura del chiusino. Per cm. di altezza misurate dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore della soletta: SI DETRAGGONO cm/h	2	4		6'000,00	1,75	-10'500,00	
62 09-05-58.02 15/02/2013	Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono ... colare con disegno antisdrucchiolo sulla superficie							
	A R I P O R T A R E						127'962,11	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						127'962,11	
63 09-05-59.f 15/02/2013	superiore: 2- Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm. cad. € 428,87 SI DETRAGGONO cad.	2	4		30,00	380,00	-11'400,00	
64 09-05-55 15/02/2013	Griglie in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestite di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono ... Classe C 250 con resistenza a rottura maggiore di 25 T. Piane aventi dimensioni esterne mm.: f 500 x 500 cad. € 75,62 SI DETRAGGONO cad.	2	4		60,00	67,00	-4'020,00	
64 09-05-55 15/02/2013	Pozzetti prefabbricati tutto come al precedente articolo per protezione di teste d'idrante, senza coperchio ma compreso ogni onere e magistero per la costruzione di un manicotto di adeguata dimensione in calcestruzzo al ql. 2,5 di cemento tipo R. 325 a protezione della sottostante colonnina: SI DETRAGGONO cad.	2	5		60,00	50,00	-3'000,00	
65 01-01-01.01 15/02/2013	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argil ... e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: 1) eseguito con mezzo meccanico SI DETRAGGONO mc	2	5		1'100,00	5,06	-5'566,00	
66 01-01-06a 15/02/2013	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie da ... tura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: a) con terra o materiale proveniente dagli scavi SI DETRAGGONO mc	2	5		950,00	5,22	-4'959,00	
67 09-05-10.10 15/02/2013	Tubazioni in PEAD a parete strutturata per condotte fognarie bianche non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi al progetto di norma Europea prEN 13476-1/200 ... doneo per il letto di posa ed il rinfiacco Classe di rigidità 8 kN/mq: 10- del diametro di 250 mm. - interno mm. 216,0 SI DETRAGGONO ml	2	5		450,00	16,00	-7'200,00	
68 09-05-58.02 15/02/2013	Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono ... colare con disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore: 2- Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm. cad. € 428,87 SI DETRAGGONO cad.	2	5		25,00	380,00	-9'500,00	
69 09-05-56 15/02/2013	Pozzetti di sezione rettangolare o quadrata per protezione e manovra di saracinesca, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaio elettrici ... ura del chiusino. Per cm. di altezza misurate dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore della soletta: SI DETRAGGONO cm/h	2	6		25,00	1,75	-43,75	
	A R I P O R T A R E						82'273,36	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						82'273,36	
70 01-01-02a.02 15/02/2013	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... e Lavori: a) in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; 2) eseguito con mezzo meccanico. SI DETRAGGONO m3	2	6		1'400,00	6,35	-8'890,00	
71 01-01-06a 15/02/2013	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie da ... tura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: a) con terra o materiale proveniente dagli scavi SI DETRAGGONO mc	2	6		1'260,00	5,22	-6'577,20	
72 06-06-08.e 15/02/2013	Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido serie media in materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: e) Cavidotto diam. 125 SI DETRAGGONO ml	2	6		450,00	10,33	-4'648,50	
73 01-01-02a.02 15/02/2013	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... e Lavori: a) in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; 2) eseguito con mezzo meccanico. SI DETRAGGONO m3	2	6		400,00	6,35	-2'540,00	
74 01-01-06a 15/02/2013	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie da ... tura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: a) con terra o materiale proveniente dagli scavi SI DETRAGGONO mc	2	7		380,00	5,22	-1'983,60	
75 06-06-08.e 15/02/2013	Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido serie media in materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: e) Cavidotto diam. 125 SI DETRAGGONO ml	2	7		400,00	10,33	-4'132,00	
76 09-05-56 15/02/2013	Pozzetti di sezione rettangolare o quadrata per protezione e manovra di saracinesca, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaio elettros ... ura del chiusino. Per cm. di altezza misurate dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore della soletta: SI DETRAGGONO cm/h	2	7		2'000,00	1,75	-3'500,00	
77 09-05-55 15/02/2013	Pozzetti prefabbricati tutto come al precedente articolo per protezione di teste d'idrante, senza coperchio ma compreso ogni onere e magistero per la costruzione di un manicotto di adeguata dimensione in calcestruzzo al ql. 2,5 di cemento tipo R. 325 a protezione della sottostante colonnina: SI DETRAGGONO cad.	2	7		10,00	50,00	-500,00	
	A R I P O R T A R E						49'502,06	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						49'502,06	
78 09-05-58.02 15/02/2013	Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono ... colare con disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore: 2- Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm. cad. € 428,87 SI DETRAGGONO cad.	2	7		10,00	380,00	-3'800,00	
79 01-01-02a.02 15/02/2013	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... e Lavori: a) in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; 2) eseguito con mezzo meccanico. SI DETRAGGONO m3	2	7		800,00	6,35	-5'080,00	
80 01-01-06a 15/02/2013	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie da ... tura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: a) con terra o materiale proveniente dagli scavi SI DETRAGGONO mc	2	8		680,00	5,22	-3'549,60	
81 09-05-08.02 15/02/2013	Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura serie K 7, con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alle norme UNI EN 598/95 ed ISO 2531, rivestite esternamente con uno ... i lungo l'asse della condotta e del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfiacco: 2- del diametro di 125 mm. SI DETRAGGONO ml	2	8		450,00	30,11	-13'549,50	
82 09-05-24.06 15/02/2013	Saracinesche, costruite secondo la UNI 7125-72 aventi corpo e cappello in GG 25 secondo UNI 5007-69, con tenuta metallica, con cuneo in ghisa, sedi in ottone secondo UNI 5036, co ... la fornitura e la posa in opera: IX-05-24 · Con raccordi a flangia Corpo Ovale PN 10/16 6- Ø 125 mm. cad. € 182,24 SI DETRAGGONO cadauno	2	8		8,00	161,47	-1'291,76	
83 09-05-44.06 15/02/2013	Valvole di fondo in ghisa flangiata PN 10/16, prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera: 6- Ø 125 mm. SI DETRAGGONO cadauno	2	8		4,00	177,88	-711,52	
84 09-05-56 15/02/2013	Pozzetti di sezione rettangolare o quadrata per protezione e manovra di saracinesca, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaio elettros ... ura del chiusino. Per cm. di altezza misurate dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore della soletta: SI DETRAGGONO cm/h	2	8		3'000,00	1,75	-5'250,00	
85 09-05-58.02 15/02/2013	Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e							
	A R I P O R T A R E						16'269,68	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						16'269,68	
86 01-01-02a.02 15/02/2013	coperchio devono ... colare con disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore: 2- Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm. cad. € 428,87 SI DETRAGGONO cad.	2	9		15,00	380,00	-5'700,00	
87 01-01-06a 15/02/2013	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... e Lavori: a) in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; 2) eseguito con mezzo meccanico. SI DETRAGGONO m3	2	9		90,00	6,35	-571,50	
88 06-06-08.e 15/02/2013	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie da ... tura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: a) con terra o materiale proveniente dagli scavi SI DETRAGGONO mc	2	9		80,00	5,22	-417,60	
89 06-06-02.g 15/02/2013	Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido serie media in materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: e) Cavidotto diam. 125 SI DETRAGGONO ml	2	9		50,00	10,33	-516,50	
90 09-05-55 15/02/2013	Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia. g) diametro esterno 63 mm SI DETRAGGONO ml	2	9		10,00	4,70	-47,00	
91 01-05-02.02b 15/02/2013	Pozzetti prefabbricati tutto come al precedente articolo per protezione di teste d'idrante, senza coperchio ma compreso ogni onere e magistero per la costruzione di un manicotto di adeguata dimensione in calcestruzzo al ql. 2,5 di cemento tipo R. 325 a protezione della sottostante colonnina: SI DETRAGGONO cad.	2	10		2,00	50,00	-100,00	
92 01-06-10 15/02/2013	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: 2-elevazione: b) Rck 25 N/mm ² SI DETRAGGONO mc	2	10		6,00	82,93	-497,58	
93 NP1 15/02/2013	Pavimento in battuto di cemento per marciapiedi, costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento R 325 a 2 q.li per mc. di impasto, spessore cm. 8 ... dia cm. 10*22, con spigoli arrotondati, posto in opera con tutti gli oneri e magisteri, compreso il ferro di armatura. SI DETRAGGONO mq	2	10		35,00	18,80	-658,00	
	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa fornitura: operazione meccanica SI DETRAGGONO mc	2	10		30,00	20,80	-624,00	
	A R I P O R T A R E						7'137,50	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						7'137,50	
94 NP2 15/02/2013	Recinzione prefabbricata costituita da pilastri scanalati in calcestruzzo armato prefabbricato altezza 2,30-2,50 mt. e da lastre di calcestruzzo armato prefabbricato, piene o ... a in opera, compreso montaggio e sigillatura dei pilastri e delle lastre, escluse fondazioni contabilizzate a parte. SI DETRAGGONO mq	2	10		250,00	28,55	-7'137,50	
95 01-01-02a.02 15/02/2013	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, ... e Lavori: a) in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; 2) eseguito con mezzo meccanico. SOMMANO m3	2	10	1'270,61		6,35	8'068,37	
96 NP 08-02-027a 15/02/2013	Fornitura di materiali idonei appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scar ... si come detto all'apposito articolo del Capitolato Speciale, per percorrenza media km. 10: per la formazione di rilevati SOMMANO mc.	2	11	1'126,41		8,00	9'011,28	
97 NP 08-02-023 15/02/2013	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A 3, oppure ... onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni ragguagliate). SOMMANO mc.	2	11	2'397,02		1,30	3'116,13	
98 08-02-025a 15/02/2013	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottopavimento) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiu ... i gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: a) su terreni appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A3 SOMMANO mq	2	11	9'329,26		0,70	6'530,48	
99 NP 08-05-200 15/02/2013	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO mc	2	12	1'498,14		14,00	20'973,96	
100 08-05-204 15/02/2013	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionati ... erfici o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1 mq/cm € 0,90 SOMMANO mq/cm	2	12	33'674,25		0,80	26'939,40	
101 08-05-207 15/02/2013	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, confezionato a caldo con idonei impianti con i dosaggi e le ... llate , dello spessore finito di cm. 3 con impiego di graniglie e pietrischetti appartenenti							
	A R I P O R T A R E						74'639,62	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						74'639,62	
102 NP 08-08- 300a 15/02/2013	alla cat. 11 Norme C.N.R. SOMMANO mq	2	12	3'367,43		2,80	9'428,80	
	Cordonatura prefabbricata in cemento vibrato, con spigoli superiori della faccia mista smussati o arrotondati, posato su letto di malta cementizia e rinfiato per un'altezza di ... osto in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, di sezione cm 10 x 25							
	SOMMANO ml	2	13	1'212,61		9,50	11'519,79	
103 01-15-01 15/02/2013	Pavimentazione portante continua tipo betonella composta di massello di calcestruzzo anche integralmente colorato dello spessore di cm. 6, posto in opera per semplice accostamento ... kg/mq., compreso il sottofondo di sabbia lavata non inferiore a cm. 5, data in opera compreso ogni onere e magistero.							
	SOMMANO mq	2	13	1'460,33		25,00	36'508,25	
104 01-05-01c 15/02/2013	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresi ... oli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: c) 250 kg/mc							
	SOMMANO mc	2	14	292,07		77,02	22'495,23	
105 NP 09-01- 03a 15/02/2013	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... avi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. con mezzo meccanico							
	SOMMANO mc.	2	14	1'005,13		5,32	5'347,29	
106 NP 09-01-06 15/02/2013	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.							
	SOMMANO mc.	2	15	230,20		9,50	2'186,90	
107 01-01-06a 15/02/2013	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie da ... tura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: a) con terra o materiale proveniente dagli scavi							
	SOMMANO mc	2	16	774,93		5,22	4'045,13	
108 NP 09-05- 09b.09 15/02/2013	Tubazioni PVC-U a parete strutturata in policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi all ... mitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfiato: Classe di rigidità 4 kN/mq: del diametro di 250 mm							
	SOMMANO ml	2	16	476,36		16,50	7'859,94	
109 NP 09-05- 14.07 15/02/2013	Tubazioni corrugate e fessurate a doppia parete in PEAD, con parete interna liscia ed esterna corrugata, con resistenza allo schiacciamento di 750 Newton, destinate al drenaggio de ... UNI EN ISO 9001: 2000, compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera: del diametro di 160 mm. - interno mm. 136							
	SOMMANO ml	2	17	90,95		5,38	489,31	
110 09-05-56 15/02/2013	Pozzetti di sezione rettangolare o quadrata per protezione e manovra di saracinesca, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaio ioso							
	A R I P O R T A R E						174'520,26	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						174'520,26	
111 09-05-58.02 15/02/2013	elettros ... ura del chiusino. Per cm. di altezza misurate dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore della soletta: SOMMANO cm/h	2	17	6'135,00		1,75	10'736,25	
	Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono ... colare con disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore: 2- Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm. cad. € 428,87 SOMMANO cad.	2	18	19,50		380,00	7'410,00	
112 09-05-59.f 15/02/2013	Griglie in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestite di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono ... Classe C 250 con resistenza a rottura maggiore di 25 T. Piane aventi dimensioni esterne mm.: f 500 x 500 cad. € 75,62 SOMMANO cad.	2	18	26,00		67,00	1'742,00	
113 09-05-55 15/02/2013	Pozzetti prefabbricati tutto come al precedente articolo per protezione di teste d'idrante, senza coperchio ma compreso ogni onere e magistero per la costruzione di un manicotto di adeguata dimensione in calcestruzzo al ql. 2,5 di cemento tipo R. 325 a protezione della sottostante colonnina: SOMMANO cad.	2	18	26,00		50,00	1'300,00	
114 NP 09-01-03a 15/02/2013	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... avi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. con mezzo meccanico SOMMANO mc.	2	18	609,20		5,32	3'240,94	
115 01-01-06a 15/02/2013	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie da ... tura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: a) con terra o materiale proveniente dagli scavi SOMMANO mc	2	19	573,92		5,22	2'995,86	
116 NP 09-05-09b.08 15/02/2013	Tubazioni PVC-U a parete strutturata in policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi all ... nitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfiacco: Classe di rigidità 4 kN/mq: del diametro di 200 mm. SOMMANO ml	2	19	339,62		11,20	3'803,74	
117 09-05-58.02 15/02/2013	Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono ... colare con disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore: 2- Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm. cad. € 428,87 SOMMANO cad.	2	19	12,50		380,00	4'750,00	
118 09-05-56 15/02/2013	Pozzetti di sezione rettangolare o quadrata per protezione e manovra di saracinesca, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in							
	A R I P O R T A R E						210'499,05	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						210'499,05	
119 NP 09-05-64 15/02/2013	ferro acciaio ioso elettros ... ura del chiusino. Per cm. di altezza misurate dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore della soletta: SOMMANO cm/h	2	20	1'764,00		1,75	3'087,00	
120 NP 09-01-03a 15/02/2013	Derivazioni trasversali per impianti fognari del Ø 150 mm. in gres ceramico o P.V.C., misurati dalla braga o pozzetto della rete principale (esclusi dalla fornitura o costruzione); ... alsiasi spessore, i ripristini ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare perfettamente funzionante l'impianto. SOMMANO cad	2	20	26,00		700,00	18'200,00	
121 NP 09-01-03a 15/02/2013	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... avi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. con mezzo meccanico SOMMANO mc.	2	20	670,16		5,32	3'565,25	
122 NP 06-06-08c 15/02/2013	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie da ... tura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: a) con terra o materiale proveniente dagli scavi SOMMANO mc	2	20	668,51		5,22	3'489,62	
123 NP 06-06-08c 15/02/2013	Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido serie media in materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri. Cavidotto diam. 80 SOMMANO m.	2	21	837,69		7,95	6'659,64	
124 NP 06-05-11q 15/02/2013	Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 ... uscita sulle apparecchiatura, queste ultime da pagare a parte; per misure ammissibili a : h) 600 X 1200 (144 mod. DIN) SOMMANO cadauno	2	21	1,00		481,23	481,23	
125 NP 06-09-18d 15/02/2013	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20- 22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... er dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie, sezione mmq 4x4 SOMMANO ml.	2	21	399,32		5,00	1'996,60	
126 NP 06-09-19a 15/02/2013	Palo conico diritto laminato a catldo in acciaio zincato avente sezione terminale pari a mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'alteza minima pari a mm 5 ... chiusino in fusione di ghisa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 4500 SOMMANO cad.	2	22	14,00		220,89	3'092,46	
127 NP 06-09-12b 15/02/2013	Compenso per verniciatura pali zincati, compresa la preparazione del supporto e l'aggrappante. Per pali rastremati diritti o conici fino a mm 5400 f.t. SOMMANO cad.	2	22	14,00		30,68	429,52	
128 NP 06-09-12b 15/02/2013	Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada co ... i accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 100W SOMMANO cad.	2	22	16,00		306,78	4'908,48	
	A R I P O R T A R E						256'408,85	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						256'408,85	
128 NP 06-09-24 15/02/2013	Scatola di giunzione da palo portafusibile realizzata con corpo, scatola base e morsetteria in materia plastica, da inserire all'interno di apposita feritoia mm 186x45 con testate s ... fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad.	2	22	14,00		26,39	369,46	
129 NP 06-09-35a 15/02/2013	Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acc ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90' per sezioni max (mmq): 2x6 - 3x6 - 4x4 SOMMANO cad.	2	22	14,00		36,82	515,48	
130 NP 09-01-03a 15/02/2013	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... avi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. con mezzo meccanico SOMMANO mc.	2	22	348,17		5,32	1'852,26	
131 01-01-06a 15/02/2013	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie da ... tura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: a) con terra o materiale proveniente dagli scavi SOMMANO mc	2	23	331,41		5,22	1'729,96	
132 06-06-08.e 15/02/2013	Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido serie media in materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: e) Cavidotto diam. 125 SOMMANO ml	2	23	471,12		10,33	4'866,67	
133 09-05-56 15/02/2013	Pozzetti di sezione rettangolare o quadrata per protezione e manovra di saracinesca, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaio elettro ... ura del chiusino. Per cm. di altezza misurate dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore della soletta: SOMMANO cm/h	2	23	1'140,00		1,75	1'995,00	
134 09-05-58.02 15/02/2013	Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono ... colare con disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore: 2- Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm. cad. € 428,87 SOMMANO cad.	2	23	9,50		380,00	3'610,00	
135 09-05-55 15/02/2013	Pozzetti prefabbricati tutto come al precedente articolo per protezione di teste d'idrante, senza coperchio ma compreso ogni onere e magistero per la costruzione di un manicotto di adeguata dimensione in calcestruzzo al ql. 2,5 di cemento tipo R. 325 a protezione della sottostante colonnina: SOMMANO cad.	2	24	5,00		50,00	250,00	
136 09-05-58.07a 15/02/2013	Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono p ... po 2. Telaio di							
	A R I P O R T A R E						271'597,68	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						271'597,68	
137 NP-Rete Metano 15/02/2013	sagoma quadrata, con coperchio quadrato a rilievo antisdrucchiolo aventi dimensioni esterne mm 400 x 400. SOMMANO cad	2	24	5,00		56,00	280,00	
138 NP 09-01- 03a 15/02/2013	Rete di distribuzione del gas metano a servizio del comparto residenziale C3/6 come da progetto e computo redatto dalla ditta 2iGas Infrastruttura italiana gas srl SOMMANO corpo	2	24	1,00		14'698,75	14'698,75	
139 01-01-06a 15/02/2013	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... avi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. con mezzo meccanico SOMMANO mc.	2	24	357,26		5,32	1'900,62	
140 09-05-08.01 15/02/2013	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie da ... tura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: a) con terra o materiale proveniente dagli scavi SOMMANO mc	2	25	357,26		5,22	1'864,90	
141 09-05-24.05 15/02/2013	Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura serie K 7, con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alle norme UNI EN 598/95 ed ISO 2531, rivestite esternamente con uno s ... peciali lungo l'asse della condotta e del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfiango: del diametro di 100 mm SOMMANO ml	2	25	368,34		23,40	8'619,16	
142 NP 09-05- 18.03 15/02/2013	Saracinesche, costruite secondo la UNI 7125-72 aventi corpo e cappello in GG 25 secondo UNI 5007-69, con tenuta metallica, con cuneo in ghisa, sedi in ottone secondo UNI 5036, con ... to nel prezzo ogni onere per la fornitura e la posa in opera: Con raccordi a flangia Corpo Ovale PN 10/16 - Ø 100 mm. SOMMANO cad	2	25	7,00		123,79	866,53	
143 NP 09-05- 18.16 15/02/2013	Pezzi speciali di ghisa sferoidale, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei pozzetti, ecc. compresa e compensata nel prezzo la fornitura dei materia ... ti la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000. Per ogni ingolo pezzo Curve – Manicotti – Riduzioni: Ø 100 mm. SOMMANO cad	2	25	4,50		82,00	369,00	
144 NP 09-05- 18.42 15/02/2013	Pezzi speciali di ghisa sferoidale, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei pozzetti, ecc. compresa e compensata nel prezzo la fornitura dei materia ... limenti aventi la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000. Per ogni singolo pezzo: Pezzi a "T" e Croci: Ø 100 mm. SOMMANO cad	2	25	3,50		117,38	410,83	
145 NP 09-05-79 15/02/2013	Pezzi speciali di ghisa sferoidale, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei pozzetti, ecc. compresa e compensata nel prezzo la fornitura dei materia ... la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000. Per ogni singolo pezzo: Imbocchi – Tazze – Flange Mobili: Ø 100 mm. SOMMANO cad	2	26	8,50		66,88	568,48	
146 NP 09-05-63	Tubi protettori, aste di manovra e chiusini in ghisa per saracinesche, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, forniti e posti in opera. SOMMANO cad	2	26	10,00		45,00	450,00	
	Derivazioni trasversali per impianti idrici di ghisa o polietilene da DN 1", aventi uno sviluppo massimo di metri lineari quattro, il tutto							
	A R I P O R T A R E						301'625,95	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						301'625,95	
15/02/2013	misurato lungo la tubazione e pezzi spec ... rova idraulica ed ogni altro onere e magistero occorrente per completare a perfetta regola d'arte le derivazioni stesse. SOMMANO cad	2	26	26,00		700,00	18'200,00	
147 NP 09-05- 63a 15/02/2013	Derivazioni trasversali per impianti idrici di ghisa o polietilene da DN 1", aventi uno sviluppo massimo di metri lineari quattro, il tutto misurato lungo la tubazione e pezzi spec ... perfetta regola d'arte le derivazioni stesse. Compensi addizionali da applicarsi per la lunghezza eccedente i ml. 4,00. SOMMANO ml	2	26	66,00		35,00	2'310,00	
148 09-05-55 15/02/2013	Pozzetti prefabbricati tutto come al precedente articolo per protezione di teste d'idrante, senza coperchio ma compreso ogni onere e magistero per la costruzione di un manicotto di adeguata dimensione in calcestruzzo al ql. 2,5 di cemento tipo R. 325 a protezione della sottostante colonnina: SOMMANO cad.	2	26	1,50		50,00	75,00	
149 NP 09-05- 58.07b 15/02/2013	Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono p ... po 2. Telaio di sagoma quadrata, con coperchio quadrato a rilievo antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm 500 x 500. SOMMANO cad	2	27	1,50		80,00	120,00	
150 08-12-01.02b 15/02/2013	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione meccanica SOMMANO mc	2	27	4,15		20,80	86,32	
151 15-035d 15/02/2013	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in 1 ... gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: dimensioni 200x270 cm SOMMANO cad	2	27	6,00		24,00	144,00	
152 15-033d 15/02/2013	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46+75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe II SOMMANO cad	2	27	60,00		8,67	520,20	
153 15-036 15/02/2013	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensi ... i 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. SOMMANO cad	2	27	24,00		22,07	529,68	
154 15-098 15/02/2013	Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile. SOMMANO cad	2	27	60,00		0,58	34,80	
155 15-095a 15/02/2013	Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura in vinile dotata di bordatura laterale, lenti in policarbonato; costo di utilizzo mensile: con sistema di aerazione a forellini SOMMANO cad	2	28	60,00		0,47	28,20	
156 NP 15-014 15/02/2013	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 m ... lavori, legature,							
	A R I P O R T A R E						323'674,15	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						323'674,15	
157 NP 15-003a 15/02/2013	controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato. SOMMANO mq	2	28	1'022,00		8,11	8'288,42	
158 NP 15-002b 15/02/2013	Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza): costo di utilizzo del materiale per un mese SOMMANO cad	2	28	3,00		113,22	339,66	
159 NP 15-117b 15/02/2013	Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza): posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta SOMMANO cad	2	28	30,00		16,35	490,50	
160 NP 15-123 15/02/2013	Guanti da lavoro in nitrile, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (II categoria); costo di utilizzo mensile: in fodera di jersey rivestita di nitrile con polsino e dorso in maglia, contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), lunghezza 250÷275 mm SOMMANO cad	2	28	60,00		2,06	123,60	
161 NP 15-143b 15/02/2013	Scarpa a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile, scarpa alta. SOMMANO cad	2	28	60,00		4,46	267,60	
162 NP 15-144 15/02/2013	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mens ... reintegrazioni dei presidi: armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/luglio/58 SOMMANO cad	2	28	12,00		4,53	54,36	
	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio SOMMANO H	2	29	30,00		26,55	796,50	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						68'080,58	
	T O T A L E euro						334'034,79	
	A R I P O R T A R E							

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Città di Policoro (MT) - Comparto Edilizio C3/6 – PROGETTO IN
VARIANTE al PIANO DI LOTTIZZAZIONE autorizzato con D.C.C. n.33
del 29/09/2004 per la modifica della tipologia edilizia prevista sui Lotti
B1-B2-B3 e delle Opere di Urbanizzazione (primaria e secondaria) ivi
approvate.

COMMITTENTE: Società MAIN STREET SRL

Data, 04/03/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavori di Viabilità stradale (SpCat 1)							
1 E.02.010.01	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm. 20, previo rimozione dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, comp ... costipamento prescritto compreso ogni onere inerente con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito. SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale scotico del materiale superficiale vertici V8-V9 *(larg.=6,00+1,50) vertici V10-V5 CORONA Vertice V9-V10 Vertice V10-V11 Vertice V10-V11 *(lung.=58,06-39) Parcheggio *(larg.=(10,00+5,90)/2) Parcheggio via barletta *(lung.=69,80+9,00) marciapiede vicino al parcheggio triangolare	3,14	39,53 23,30 10,60 39,00 19,06 34,12 22,25 78,80 42,50	7,500 6,000 10,600 9,000 9,000 7,950 7,550 2,000 1,500		296,48 139,80 352,81 351,00 171,54 271,25 167,99 157,60 63,75		
	SOMMANO mq					1'972,22	8,07	15'915,82
2 E.02.008	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 - 6, A 2 - 7, A4, provenienti da scavi o da cave di prestito, compreso tutto quanto già detto all ... all'ottimo di umidità del materiale stesso con successi rimescolamenti ad aerazione; misurato come alla voce precedente. SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale riempimento delle aree scoticate oltre il piano campagna fino a quota stradale Vertice V10-V11 Parcheggio parte della corona 50% parcheggio marciapiede vicino al parcheggio triangolare	1,57	19,06 34,12 10,60 22,25 42,50	9,000 7,950 10,600 7,550 1,500	0,900 0,900 0,900 0,900 0,900	154,39 244,13 158,76 151,19 57,38		
	SOMMANO mc					765,85	5,29	4'051,35
3 E.02.009.01	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto un v ... cmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale vertici V8-V9 *(larg.=6,00+1,50) vertici V10-V5 CORONA Vertice V9-V10 Vertice V10-V11 Vertice V10-V11 *(lung.=58,06-39) Parcheggio *(larg.=(10,00+5,90)/2) Parcheggio via barletta *(lung.=69,80+9,00) marciapiede vicino al parcheggio triangolare	3,14	39,53 23,30 10,60 39,00 19,06 34,12 22,25 78,80 42,50	7,500 6,000 10,600 9,000 9,000 7,950 7,550 2,000 1,500		296,48 139,80 352,81 351,00 171,54 271,25 167,99 157,60 63,75		
	SOMMANO mq					1'972,22	1,16	2'287,78
4 E.02.017	Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica. SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale Vedi voce n 1 [mq 1 972.22]	3,00			0,200	1'183,33		
	SOMMANO mc/km					1'183,33	0,57	674,50
	A R I P O R T A R E							22'929,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'929,45
5 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale Vedi voce n 3 [mq 1 972.22]				0,300	591,67		
	SOMMANO mc					591,67	24,68	14'602,42
6 E.04.007	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale vertici V8-V9 vertici V10-V5 CORONA Vertice V9-V10 *(lung.=10,60-1,50)*(larg.=10,600-1,50) Vertice V10-V11 Vertice V10-V11 *(lung.=58,06-39) Parcheggio *(larg.=(10,00-1,50+5,90-1,50)/2) Parcheggio	3,14	39,53 23,30 9,10 39,00 19,06 34,12 22,25	6,000 6,000 9,100 6,000 6,000 6,450 7,550	7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000	1'660,26 978,60 1'820,16 1'638,00 800,52 1'540,52 1'175,91		
	SOMMANO mq/cm					9'613,97	1,66	15'959,19
7 E.04.014	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... egante residuo 35 c-:-42 c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale Vedi voce n 6 [mq/cm 9 613.97] *(H/peso=1/7) parcheggio triangolare	0,50	35,64	20,230	0,143	1'374,80 360,50		
	SOMMANO mq					1'735,30	1,02	1'770,01
8 E.04.008	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale vertici V8-V9 vertici V10-V5 CORONA Vertice V9-V10 *(lung.=10,60-1,50)*(larg.=10,600-1,50) Vertice V10-V11 Vertice V10-V11 *(lung.=58,06-39) Parcheggio *(larg.=(10,00-1,50+5,90-1,50)/2) Parcheggio parcheggio triangolare	3,14 0,50	39,53 23,30 9,10 39,00 19,06 34,12 22,25 35,64	6,000 6,000 9,100 6,000 6,000 6,450 7,550 20,230	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	711,54 419,40 780,07 702,00 343,08 660,22 503,96 1'081,50		
	SOMMANO mq/cm					5'201,77	1,87	9'727,31
9 E.06.008.02	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi all ... ltro onere lavoro finito a perfetta regola d'arte finitura superficiale normale, dimensione cm 9/12x25x100 altri colori. SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale vertici V8-V9 *(lung.=41,75+1,50+1,50) vertici V10-V5 CORONA Vertice V9-V10 Vertice V10-V11 *(lung.=59,60-39+6,00+1,50+5,90+34,12+10+25,21) Parcheggio *(lung.=20,19+8,15)	2,00 2,00 2,00	44,75 20,90 103,33 28,34			89,50 41,80 206,66 28,34		
	A R I P O R T A R E					366,30		64'988,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					366,30		64'988,38
10 B.06.008.01	via barletta marciapiede vicino al parcheggio triangolare *(lung.=42,50+1,50+1,50)	2,00	69,80			139,60		
			45,50			45,50		
	SOMMANO ml					551,40	24,98	13'773,97
	Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.							
	SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale							
	marciapiedi							
	vertici V8-V9 *(lung.=41,75+1,50+1,50)		44,75	1,500		67,13		
	CORONA Vertice V9-V10		20,90	1,500		31,35		
	Vertice V10-V11 *(lung.=59,60-39+6,00+1,50+5,90+34,12+10+25,21)		103,33	1,500		155,00		
	Parcheggio							
11 B.14.001.03	via barletta marciapiede vicino al parcheggio triangolare		69,80	2,000		139,60		
			42,50	1,500		63,75		
	SOMMANO mq					456,83	10,85	4'956,61
	Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e colori, confo ... sciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 6 cm, colore grigio.							
	SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale							
	Vedi voce n 10 [mq 456.83]					456,83		
	SOMMANO mq					456,83	26,64	12'169,95
	Esecuzione di rappezzi localizzati in caso di degrado diffuso con buche già presenti non contigue e non diffuse. Il rappezzo sarà costituito da un tappeto di conglomerato bituminoso ... ta nel Capitolato Speciale d'appalto.Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale							
	attacco marciapiede su via barletta		69,80	0,500		34,90		
12 E.04.021	rappezzi nel comparto dovuti all'uso delle strade per passaggio dei mezzi					80,00		
	SOMMANO mq					114,90	21,31	2'448,52
	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12.							
	SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale							
	(lung.=41,75+25+58,06+(10+5,90)/2)	2,00	132,76			265,52		
		6,00	5,00			30,00		
		2,00	26,36			52,72		
		5,00	5,00			25,00		
			20,19			20,19		
	SOMMANO ml					393,43	0,59	232,12
13 E.07.001.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12.							
	SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale							
14 E.07.003.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... ale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato. per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq.							
	SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale							
	AREA OGGETTO DI VARIANTE							
	A R I P O R T A R E							98'569,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'569,55
	strisce pedonali	3,00	6,00	2,000		36,00		
	strisce di arresto	2,00	6,00	0,500		6,00		
	AREE COLLAUDATE							
	(lung.=88,15+23,29+80,05+56,90+35,69)	2,00	284,08			568,16		
	(lung.=94,14+94,31)		188,45			188,45		
	STRISCE PEDONALI	2,00	6,00	2,000		24,00		
	strisce di arresto	3,00	6,00	0,500		9,00		
	SOMMANO mq					831,61	6,47	5'380,52
15 E.08.001.01	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di lato 60 cm. SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,46	38,92
16 E.08.005.01	Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di lato 60 cm. SpCat 1 - Lavori di Viabilità stradale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	54,02	270,10
	Rete FOGNA BIANCA (SpCat 2)							
17 H.01.002.01	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... ade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico. SpCat 2 - Rete FOGNA BIANCA CADITOIE							
	vertice V8-V9 *(lung.=6-1,50)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	2,00	4,50	0,600	0,900	4,86		
	vertice V10 *(H/peso=(0,60+1,20)/2)		10,00	0,600	0,900	5,40		
	vertice V9-V5 *(lung.=8,90+1,70+4,80+2,70+2,50+1,80)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)		22,40	0,600	0,900	12,10		
	vertice V9-V5 *(H/peso=(0,60+1,20)/2)		16,60	0,600	0,900	8,96		
	vertice V9-V11 *(lung.=13,90+6-1,50)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)		18,40	0,600	0,900	9,94		
	vertice V9-V11 *(lung.=28,80+11,10+2)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)		41,90	0,600	0,900	22,63		
	SOMMANO mc					63,89	15,10	964,74
18 H.01.007	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. SpCat 2 - Rete FOGNA BIANCA CADITOIE							
	vertice V8-V9 *(lung.=6-1,50)	2,00	4,50	0,600	0,200	1,08		
	vertice V10		10,00	0,600	0,200	1,20		
	vertice V9-V5 *(lung.=8,90+1,70+4,80+2,70+2,50+1,80)		22,40	0,600	0,200	2,69		
	vertice V9-V5		16,60	0,600	0,200	1,99		
	vertice V9-V11 *(lung.=13,90+6-1,50)		18,40	0,600	0,200	2,21		
	vertice V9-V11 *(lung.=28,80+11,10+2)		41,90	0,600	0,200	5,03		
	SOMMANO mc					14,20	25,62	363,80
19 H.01.006	Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie precedentemente scavate, compresi gli on ... l prelevamento da cave							
	A R I P O R T A R E							105'587,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'587,63
	di prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera. SpCat 2 - Rete FOGNA BIANCA Vedi voce n 17 [mc 63.89] a detrarre Vedi voce n 18 [mc 14.20]					63,89 -14,20		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					63,89 -14,20		
	SOMMANO mc					49,69	2,46	122,24
20 H.04.020.01	Tubazioni in Polietilene ad alta densità (PEA0) a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per ... mazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 160 mm. SpCat 2 - Rete FOGNA BIANCA CADITOIE vertice V8-V9 *(lung.=6-1,50) vertice V10 vertice V9-V5 *(lung.=8,90+1,70+4,80+2,70+2,50+1,80) vertice V9-V5 vertice V9-V11 *(lung.=13,90+6-1,50) vertice V9-V11 *(lung.=28,80+11,10+2)	2,00	4,50 10,00 22,40 16,60 18,40 41,90			9,00 10,00 22,40 16,60 18,40 41,90		
	SOMMANO ml					118,30	16,28	1'925,92
	Rete FOGNA NERA (SpCat 3)							
21 H.01.002.01	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... ade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico. SpCat 3 - Rete FOGNA NERA vertice V8-V9 *(H/peso=(1,60+1,40)/2) vertice V10-V11 *(H/peso=(1,07+1,40)/2) vertice V9-V5 *(H/peso=(1,40+1,46)/2) vertice V9-V5 *(H/peso=(1,40+1,46)/2)		40,50 32,50 31,50 8,60	0,600 0,600 0,600 0,600	1,500 1,235 1,430 1,430	36,45 24,08 27,03 7,38		
	SOMMANO mc					94,94	15,10	1'433,59
22 H.01.007	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. SpCat 3 - Rete FOGNA NERA vertice V8-V9 vertice V10-V11 vertice V9-V5 vertice V9-V5		40,50 32,50 31,50 8,60	0,600 0,600 0,600 0,600	0,200 0,200 0,200 0,200	4,86 3,90 3,78 1,03		
	SOMMANO mc					13,57	25,62	347,66
23 H.01.006	Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie precedentemente scavate, compresi gli on ... l prelevamento da cave di prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera. SpCat 3 - Rete FOGNA NERA Vedi voce n 21 [mc 94.94] Vedi voce n 22 [mc 13.57]					94,94 -13,57		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					94,94 -13,57		
	A R I P O R T A R E					81,37		109'417,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					81,37		109'417,04
24 H.04.020.02	SOMMANO mc Tubazioni in Polietilene ad alta densità (PEA0) a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per ... mazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 200 mm. SpCat 3 - Rete FOGNA NERA vertice V8-V9 vertice V10-V11 vertice V9-V5 vertice V9-V5		40,50 32,50 31,50 8,60			81,37 40,50 32,50 31,50 8,60	2,46	200,17
	SOMMANO ml					113,10	18,54	2'096,87
25 H.01.002.01	Rete Acquedotto (SpCat 7) Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... ade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico. SpCat 7 - Rete Acquedotto (lung.=34+52,60)		86,60	0,600	0,800	41,57		
	SOMMANO mc					41,57	15,10	627,71
26 H.01.007	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. SpCat 7 - Rete Acquedotto		86,60	0,600	0,200	10,39		
	SOMMANO mc					10,39	25,62	266,19
27 H.01.006	Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie precedentemente scavate, compresi gli on ... l prelevamento da cave di prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera. SpCat 7 - Rete Acquedotto Vedi voce n 25 [mc 41.57] Vedi voce n 25 [mc 41.57]					41,57 -41,57		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					41,57 -41,57		
	SOMMANO mc					0,00	2,46	0,00
28 H.04.002.02	Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura a gravità e/o a pressione per pH da 4 a 12 conformi alla norma UNI EN 598 fornite e poste in opera, rivestite internamente con malta cem ... sa, i rinfianchi ed i rinterri Lunghezza utile delle tubazioni Dn - 600 6mDn 700 - 1000 7m. diametro nominale di 100 mm. SpCat 7 - Rete Acquedotto		86,60			86,60		
	SOMMANO ml					86,60	42,25	3'658,85
29 H.04.049.03	Fornitura di pezzi speciali di ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN 545 2007 , da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei pozzetti. I raccordi ... ito a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							116'266,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'266,83
	d'arte, è compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo Curva a due bicchieri 1/32 (11 15') DN 100. SpCat 7 - Rete Acquedotto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	90,67	90,67
30 H.04.050.41	Fornitura di pezzi speciali di ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN 545 2007 , da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei pozzetti. I raccordi ... voro finito a perfetta regola d'arte, è compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo tazza flangia-bicchiere DN 100 mm. SpCat 7 - Rete Acquedotto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,42	61,42
31 H.04.050.62	Fornitura di pezzi speciali di ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN 545 2007 , da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei pozzetti. I raccordi ... tta regola d'arte, è compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo "T" a due bicchieri e diramazione a flangiaDN 100 mm. SpCat 7 - Rete Acquedotto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	120,43	240,86
32 H.04.052.05	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2 1999 scartamento conforme ... (di 3 parte) che ne comprovi la conformità.Saracinesca a cuneo gommato PFA 16 e flange con foratura PN 10-16. Dn 100. SpCat 7 - Rete Acquedotto					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	228,24	684,72
33 H.04.071.02	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a doppia funzione (riempimento-svuotamento) con corpo e flangiasuperiore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 2004, flangiato a no ... ire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.Sfiato a doppia funzione PFA 16-25 e foratura flangia PN 10-16. Dn 80. SpCat 7 - Rete Acquedotto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	223,82	223,82
34 H.04.080.03	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60. SpCat 7 - Rete Acquedotto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	69,32	69,32
35 H.04.092.02	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.), conforme alla cl ... he attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio quadrato con luce netta 500x500 e peso totale circa 53,00 kg. SpCat 7 - Rete Acquedotto					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		117'637,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		117'637,64
	SOMMANO cad					1,00	249,07	249,07
	Rete Metano (SpCat 6)							
36 EP.01	Realizzazione di RETE METANO per uso cittadino abitativo. SOLO TRONCO PRINCIPALE escluse diramazioni di allaccio SpCat 6 - Rete Metano		82,00			82,00		
	SOMMANO ml					82,00	35,70	2'927,40
	Rete Pubblica Illuminazione ed energia (SpCat 4)							
37 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq. compreso trovan ... re provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento per profondità' fino a mt. 2; SpCat 4 - Rete Pubblica Illuminazione ed energia VARIANTE vertice V10-V11 - partenza dal marciapiede semifinito, c.so area parcheggio, fino alla parte circolare della strada area circolare vertice v10-v8 via barletta area verde		100,00 21,00 41,80 69,80 70,00	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	160,00 33,60 66,88 111,68 112,00		
	SOMMANO mc					484,16	9,47	4'585,00
38 B.01.021.01	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ... ura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi; SpCat 4 - Rete Pubblica Illuminazione ed energia Vedi voce n 37 [mc 484.16] a detrarre *(lung.=100+21+41,80+69,80+70)		302,60	0,800	0,200	484,16 -48,42		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					484,16 -48,42		
	SOMMANO mc					435,74	5,20	2'265,85
39 E.02.017	Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica. SpCat 4 - Rete Pubblica Illuminazione ed energia Vedi voce n 37 [mc 484.16] Vedi voce n 38 [mc 435.74]					484,16 -435,74		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					484,16 -435,74		
	SOMMANO mc/km					48,42	0,57	27,60
40 D3.06.008.07	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 125. SpCat 4 - Rete Pubblica Illuminazione ed energia		302,60			302,60		
	A R I P O R T A R E					302,60		127'692,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					302,60		127'692,56
	SOMMANO ml					302,60	14,43	4'366,52
	Rete Telefonica (SpCat 5)							
41 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... re provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento per profondità' fino a mt. 2; SpCat 5 - Rete Telefonica Vertice V9-V11		36,00	0,500	1,000	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	9,47	170,46
42 H.01.007	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. SpCat 5 - Rete Telefonica		36,00	0,500	0,300	5,40		
	SOMMANO mc					5,40	25,62	138,35
43 D3.06.008.07	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 125. SpCat 5 - Rete Telefonica		36,00			36,00		
	SOMMANO ml					36,00	14,43	519,48
44 D3.06.008.05	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 90 SpCat 5 - Rete Telefonica		36,00			36,00		
	SOMMANO ml					36,00	9,68	348,48
45 E.02.012	Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale: SpCat 5 - Rete Telefonica		36,00	0,500	0,600	10,80		
	SOMMANO mc					10,80	25,52	275,62
46 Np7	Fornitura e posa in opera di pozzetto Telecom carrabile per ispezioni,, composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per cari ... oni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. 120x100x100 SpCat 5 - Rete Telefonica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	735,00	735,00
	A R I P O R T A R E							134'246,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'246,47
47 Np7	Fornitura e posa in opera di pozzetto Telecom carrabile per ispezioni,, composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi ... oni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. 120x100x100 SpCat 5 - Rete Telefonica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	735,00	735,00
48 Np8	Fornitura e posa in opera di pozzetto Telecom non carrabile , composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi strada ... tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. 40x40 SpCat 5 - Rete Telefonica					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	225,00	1'350,00
49 Np9	Fornitura e posa di armadietto IDC Telecom, per alloggio di testina e collegamenti cavetti. SpCat 5 - Rete Telefonica					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	115,00	690,00
	VERDE Pubblico (SpCat 8)							
50 F.01.001.08	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei: operazione meccanica per quantità superiori a mq. 100 SpCat 8 - VERDE Pubblico (par.ug.=1849,88+1021,79+1005,89)	3877,56			0,100	387,76		
	SOMMANO mc					387,76	27,47	10'651,77
51 F.01.002.01	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 mq SpCat 8 - VERDE Pubblico (par.ug.=1849,88+1021,79+1005,89)	3877,56				3'877,56		
	SOMMANO mq					3'877,56	0,50	1'938,78
52 F.01.014.05	Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manual ... g di seme al mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per le superfici oltre 2000 mq SpCat 8 - VERDE Pubblico Vedi voce n 51 [mq 3 877 56]					3'877,56		
	SOMMANO mq					3'877,56	2,95	11'438,80
53 F.01.047.01	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto							
	A R I P O R T A R E							161'050,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							161'050,82
54 Np3	100-125 cm. Arbutus unedo (cespuglio) SpCat 8 - VERDE Pubblico					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	50,92	3'055,20
55 B.15.126.03	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 200-250 cm. " FARNIE ". SpCat 8 - VERDE Pubblico					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	105,50	2'637,50
56 H.04.036.03	Pavimentazione esterna in acciottolato, eseguita in ciottoli nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., posati su allettamento di idoneo spessore eseguito in sabbia a granulome ... ale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto chiaro pezzatura 10/12 cm SpCat 8 - VERDE Pubblico (lung.=21,90+15,90+7,40)		45,20 12,00	1,600 1,000		72,32 12,00		
	SOMMANO mq					84,32	55,57	4'685,66
57 F.02.038.05	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 ad elevata prestazione (Trenchless System con prestazioni tali da poter essere impiegati con tecniche "senza Scavo" o con s ... one del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri - per pressioni PFA 25. diametro esterno di 32 mm. - Spessore mm. 4,4; SpCat 8 - VERDE Pubblico		325,00			325,00		
	SOMMANO ml					325,00	5,71	1'855,75
58 Np10	Irrigatori a scomparsa. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro. gittate da m 12 SpCat 8 - VERDE Pubblico					55,00		
	SOMMANO cad					55,00	74,40	4'092,00
59 B.01.006.01	Realizzazione di sistema di approvvigionamento dell'impianto irriguo mediante fornitura e posa in opere interrata di vasca di raccolta acqua piovana collegata alla rete acque bianc ... loco di pozzo artesianito, il tutto dato in opera perfettamente funzionante e comprensivo di pompe sommerse di adduzione SpCat 8 - VERDE Pubblico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
59 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SpCat 8 - VERDE Pubblico	145,53				14,55		
	anfiteatro anfiteatro		25,55	1,200	0,100 0,400	12,26		
	A R I P O R T A R E					26,81		179'876,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,81		179'876,93
60 B.05.001.01	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5. SpCat 8 - VERDE Pubblico magrone		25,55	1,200	0,100	26,81 3,07	9,47	253,89
	SOMMANO mc					3,07	78,60	241,30
61 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. SpCat 8 - VERDE Pubblico	145,53						
	fondazione		25,55	1,200	0,150	21,83		
	seduta semicircolare 1		25,55	0,600	0,300	9,20		
	seduta semicircolare 2		25,55	0,600	0,450	6,90		
					0,900	13,80		
	SOMMANO mc					51,73	104,31	5'395,96
62 B.05.031.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; SpCat 8 - VERDE Pubblico (H/peso=0,30+0,45) (H/peso=0,30+0,90) base circolare escluso seduta *(lung.=45-25,55)		25,55 25,55 19,45		0,750 1,200 0,150	19,16 30,66 2,92		
	SOMMANO mq					52,74	15,33	808,50
63 B.05.038	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SpCat 8 - VERDE Pubblico in ragione di kg 40/mq *(H/peso=0,15*40)	145,53			6,000	873,18		
	SOMMANO kg					873,18	1,63	1'423,28
64 B.05.037.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.; SpCat 8 - VERDE Pubblico in ragione di 60 kg/mq *(H/peso=0,30*60) in ragione di 60 kg/mq *(H/peso=0,45*60) in ragione di 60 kg/mq *(H/peso=0,90*60)		25,55 25,55 25,55	1,200 0,600 0,600	18,000 27,000 54,000	551,88 413,91 827,82		
	SOMMANO kg					1'793,61	1,76	3'156,75
65 B.05.060.01	Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di sezione 20x10 cm. ... del terreno a posa ultimata e sgombero della terra esuberante: per marciapiede con							
	A R I P O R T A R E							191'156,61

